

	TÍTULO:	Mês
	Relatório Mensal de Serviços	Junho 2026
Responsável : Luciana Magrani		

Ponta Grossa, 01 de julho de 2026.

À
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa;
Maciel Assesores S/S Ltda.

Ref.: Contrato 704/2023 - Concessão Administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no município de PONTA GROSSA/PR.

Assunto: Relatório mensal de serviços executados

- A **Luz de Ponta Grossa S/A** vem, por meio deste documento, apresentar a V.Sas. *O Relatório de Execução de SERVIÇOS*, dos serviços.

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta uma análise dos registros referentes aos serviços de Iluminação Pública executados no Município de Ponta Grossa, conforme contrato nº 704/2023.

Os serviços de Iluminação Pública realizados abrangem as intervenções de manutenção, conforme relacionado no capítulo 1 deste relatório, bem como os serviços complementares e modernização de IP executados no município, conforme relacionado no capítulo B.

2. REFERÊNCIAS

Contrato de concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no município de Ponta Grossa/PR, incluídos a instalação, melhoramento, desenvolvimento, modernização, expansão, efficientização energética, operação e manutenção da rede municipal de iluminação pública.

- Contrato de Concessão nº 704/2023
- Período de referência: 01/06/2026 a 30/06/2026

3. PARTES ENVOLVIDAS

- Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/PR;
- Luz de Ponta Grossa S.A;
- Maciel Verificador Independente.

A - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

4.1 Serviços de manutenção corretiva

Foram realizadas intervenções de manutenção na rede de iluminação pública, cuja demanda teve origem das solicitações realizadas por meio dos canais disponíveis para atendimento aos munícipes e das rondas realizadas pela concessionária, conforme apresentado na tabela 1.

Origem	Contagem de Atendimento
App	251
Call Center	473
Internet	58
Sem origem definida	2122
Prefeitura	9
Total Geral	2913

Tabela 1 – Demanda de manutenção corretiva e modernização por origem de chamado

4.2 Resumo das intervenções

A relação detalhada dos serviços de manutenções corretivas realizados no período considerado está apresentada no anexo 01. Na tabela 2 apresenta-se o resumo do quantitativo total de



intervenções realizadas no período de referência, incluindo manutenções oriundas de solicitações de munícipes e das rondas realizadas pela concessionária e solicitações da Prefeitura especificando a falha que resultou nos respectivos atendimentos.

Tipo de ocorrência	Atendimentos
Manutenção	931
Modernização via Manutenção	140
Total Geral	1071

Tabela 2 – Quantitativo de manutenções por tipo de atendimento

B – SERVIÇOS COMPLEMENTARES (OBRAS, PROJETOS E SOLICITAÇÃO EXTRAS DO PODER CONCEDENTE)

A seguir é apresentada a situação geral relativa ao período considerado dos serviços de solicitação de serviços diversos complementares tais como:

- Relatório de Pontos Modernizados;
- Obras executadas, referentes à Modernização e Ampliação de unidades de Iluminação Pública de Ponta Grossa;
- Solicitações diversas do poder concedente (instalação de pontos novos, solicitação de obras e serviços de IP provisória).

5. SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO

5.1 Quantidade de Ordem de Serviço

Foram realizadas intervenções de modernização na rede de iluminação pública, cuja demanda teve origem das solicitações realizadas por meio dos canais disponíveis para atendimento aos munícipes e das rondas realizadas pela concessionária, conforme apresentado na tabela 3 e 4.

Rótulos de Linha	Contagem de Atendimento
Modernização Programada	1470
Total Geral	1470

Tabela 3 – Quantidade de Modernizações

Atraso	Contagem de Atendimento	%
Não	278	9,54%
Ronda	2122	72,85%
Sim	513	17,61%
Total Geral	2913	100,00%

Tabela 4 – Prazo dos atendimentos

enelx

6. ATENDIMENTOS NÃO EFETIVOS

6.1 Quantidade de deslocamentos sem realização de manutenção ou modernização.

Não efetivos	Atendimentos
Encontrado normal	290
Impossibilidade	81
Total Geral	371

Tabela 5 – Atendimento não efetivos

Encontrado Normal – Acontece quando a luminária encontrada acesa a noite, apagada de dia ou quando o solicitante deseja a troca de tecnologia da luminária. Acontece também, em ordem de serviço advinda de trotes.

Impossibilidade – Qualquer situação que impede o acesso à via da luminária em que a equipe não consegue realizar a atividade.

6.2 Detalhamento das impossibilidades

Rótulos de Linha	Contagem de Atendimento
Falta de energia	34
Fora do escopo do contrato – IP Particular	2
Informação imprecisa	4
Sem acesso ao local por obstrução	30
Situação insegura	10
Fora do escopo do contrato – Fora da área de concessão	1
Total Geral	81

Tabela 6– Detalhamento das impossibilidades

7. CONSUMO DE BANCO DE CRÉDITO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Houve a instalação de 0 pontos de iluminação por solicitação do poder concedente que resultou em 0 créditos.

8. EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE

Eficientização de 37% comparado a potência das luminárias anterior ao LED instalado.